

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	% Acumulado			% Executado da Obra			Executado Em R\$		
			Acumul Anter	Acumul Total	Medido No Mês	Acumul Anter	Acumul Total	Execut No Mês	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Executado No Mes
01	Serviços preliminares										
01.01	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal. utilizando trator de esteiras	0,048		100,000	100,00		0,048	0,05		75,00	75,00
01.02	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 6.0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp. capacidade da caçamba 1.7 a 2.8	0,552		100,000	100,00		0,552	0,55		870,00	870,00
01.03	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	1,524		100,000	100,00		1,524	1,52		2.400,00	2.400,00
01.04	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2.20 comp=6,20m alt=2.50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis	2,518		100,000	100,00		2,518	2,52		3.964,80	3.964,80
02	Fundações										
02.01	Escavação mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2.00m profundidade	0,070									
02.02	Estaca a trado (broca) diametro = 20 cm. em concreto moldado in loco. 15 mpa. sem armacao.	1,029									
02.03	Fabricação de fôrma para vigas. com madeira serrada. e = 25 mm. af_12/2015	1,380									

Obra: Sinapi - Construção Minha Casa 1 Local:

Valores em: R\$

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

Pag: 2  
Data: 17/04/2021  
Hora: 17:15:49

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	% Acumulado			% Executado da Obra			Executado Em R\$		
			Acumul Anter	Acumul Total	Medido No Mês	Acumul Anter	Acumul Total	Execut No Mês	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Executado No Mes
02.04	Armação de bloco. viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	5,262									
02.05	Concreto fck = 15mpa traço 1;3;4 3;5 (cimento/ areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l af_07/2016	0,477									
02.06	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	0,439									
03	Alvenaria e estrutura										
03.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de	14,156									
03.02	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares. em madeira serrada. e=25 mm. af_12/2015	1,524									
03.03	Armação utilizando aço ca-25 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015	3,180									
03.04	Concreto magro para lastro. traço 1;4.5;4.5 (cimento areia média brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07 2016	1,374									
03.05	Laje pré-mold beta 12 p/3.5kn/m2 vao 4.1m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mao	10,823									

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	% Acumulado			% Executado da Obra			Executado Em R\$		
			Acumul Anter	Acumul Total	Medido No Mês	Acumul Anter	Acumul Total	Execut No Mês	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Executado No Mes
04	Instalação hidráulica										
04.01	Tubo. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	0,846		100,000	100,00		0,846	0,85		1.332,00	1.332,00
04.02	Joelho 90 graus. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	0,508									
04.03	Luva. pvc. soldável. dn 20mm. instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	0,076									
04.04	Caixa d'água em polietileno. 1000 litros. com acessórios	0,512									
05	Instalação elétrica										
05.01	Eletroduto flexível corrugado. pvc. dn 32 mm (1"). para circuitos terminais. instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,888									
05.02	Cabo de cobre flexível isolado. 2.5 mm². anti-chama 0.6/1.0 kv. para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	1,000									
05.03	Caixa retangular 4" x 4" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,075									

Obra: Sinapi - Construção Minha Casa 1 Local:

Valores em: R\$

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

Pag: 4  
Data: 17/04/2021  
Hora: 17:15:49

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	% Acumulado			% Executado da Obra			Executado Em R\$		
			Acumul Anter	Acumul Total	Medido No Mês	Acumul Anter	Acumul Total	Execut No Mês	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Executado No Mes
05.04	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0.30 m do piso). pvc. instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,225									
05.05	Quadro de distribuicao de energia de embutir. em chapa metalica. para 18 disjuntores termomagneticos monopolares. com barramento trifasico e neutro.	0,277									
06	Cobertura										
06.01	Trama de madeira composta por ripas. caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal. incluso transporte vertical. af_12/2015	8,641									
06.02	Telhamento com telha cerâmica capa-canal. tipo plan. com até 2 águas. incluso transporte vertical. af_06/2016	7,650									
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado número 24. desenvolvimento de 33 cm. incluso transporte vertical. af_06/2016	0,697									
07	Revestimentos										
07.01	Emboço/massa única. aplicado manualmente. traço 1:2:8. em betoneira de 400l. paredes internas. com execução de taliscas. edificação habitacional	5,961									

Obra: Sinapi - Construção Minha Casa 1 Local:

Valores em: R\$

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO

Pag: 5  
Data: 17/04/2021  
Hora: 17:15:49

MEDICAO: 01 - 11/2017 - Preços Iniciais -

Item	Descrição dos Serviços	Peso (%)	% Acumulado			% Executado da Obra			Executado Em R\$		
			Acumul Anter	Acumul Total	Medido No Mês	Acumul Anter	Acumul Total	Execut No Mês	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Executado No Mes
07.02	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em molduras de eps. pré-fabricados. ou outros. af_06/2014	2,269									
07.03	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². af_06/2014	8,287									
07.04	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	17,732									
	<b>TOTAIS</b>	100,000					5,488	5,49		8.641,80	8.641,80

VALOR TOTAL DA OBRA - P0 - R\$ 157.469,53

Pasta: C:\Sipom\Arquivos\Modelo - 5 -